Строительство объекта "Квартал жилых домов по ул. Приморская,13 в г. Зеленоградске Калининградской области" (3-й этап строительства)

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
_____ Альпов С.Л.
"__06__"июня 2018г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	2018г.												2019г.								
	июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			ноябрь			декабрь			январь			февраль			март		
Дом № ___3___ (по ГП)																														
Полы подвала																														
СТЕНЫ																														
ПЕРЕКРЫТИЯ, марши и площадки																														
КРОВЛЯ																														
Окна и витражи																														
ШТУКАТУРНЫЕ и отделочные работы																														
ДВЕРИ																														
ПОЛЫ																														
ФАСАД																														
ЛИФТЫ																														
РАЗНЫЕ (входы, отмостка, приямки и т.д.)																														
Внутренние инженерные сети и системы																														
ЭЛЕКТРИКА																														
ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ																														
ОТОПЛЕНИЕ																														
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ																														
СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ																														
Специальные работы (Наружные)																														
Электрика																														
Газ																														
Вода, канализация.дренаж																														
Благоустройство																														
СДАЧА ОБЪЕКТА и ввод в эксплуатацию																														